


2021년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-12	담당부서 작성자	시설본부 / 시설개량처 김정호/042-607-3787/0223kjh@kr.or.kr
사 업 명	경부선 상동~밀양간 밀양강교 교량개량공사		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 밀양강을 횡단하는 밀양강교를 개량해 재해 예방을 통한 안전성 및 기존 교량 노후화에 따른 시설 개량으로 열차의 안전운행 확보 - 공사위치 : 경상남도 밀양시 용평동 일원 - 공사규모 : 889억원 - 공사기간 : 2017.12 ~ 2022.9(58개월) <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총 연장 : L=2,620m ·토공 : 각기 11만^m³, 쌓기 14만^m³ ·교량 : 2개소/696m(밀양강교 656m, 용평교 40m) ·가교 : 3개소/821m ·철거 : 기존교량 철거 2개소, 기존노선 철거 ·기타 : 경비처소 2개소 이전·신축 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016.02~2017.07. 노반·궤도 실시설계 완료 - 2017.12. 노반공사 계약 및 착수 - 2018.01. 건설사업관리용역 계약 및 착수 - 2018.03 사업실시계획 승인 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	시설본부	장봉희	본부장	'20. 5.11.~현재	시설본부 사업 업무총괄
		김용길	처장	'20. 1. 2.~현재	시설개량사업 업무총괄
		정육한	부장	'20.10.19.~현재	시설개량 사업관리
	영남본부	이계승	본부장	'20. 9.23.~현재	영남본부 소관사업 총괄
		민경화	처장	'20. 1. 2.~현재	안전혁신처 소관사업 총괄
김대근		부장	'20. 1.29.~현재	시설개량사업 총괄	
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감리사 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사 ○ 시공사 : 코오롱글로벌(주) 외 1개사 ○ 설계사 : (주)동명기술공단종합건축사사무소 외 2개사 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 6. 밀양강교 교대 A1 구체 완료 ○ '20. 4. 용평교 교대 A1, A2 및 슬래브 완료 ○ '20. 6. 밀양강교 교각 P1~P11 구조물 완료 ○ '20. 7. 순성토 운반 및 쌓기 156,606m³ 완료 				