


실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-08	담당부서 작 성 자	(건설본부/일반철도처) (이의재/042-607-3913/ uijaelee@kr.or.kr)
사 업 명	도담~영천 복선전철		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 중앙선 노선과 연계, 수송시간 단축 및 국토 균형발전 촉진 - 사업기간 : 2010~2022년 - 총사업비 : 4조 939억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중앙선 도담~영천간 단선 → 145.1km 복선 전철화 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '09.12 ~ '10.06 : 예비타당성조사 시행(B/C 0.8, AHP 0.557) - '10. 9 ~ '11.12 : 타당성조사 및 기본계획 시행(B/C 0.86) - '12. 4.03 : 기본계획 고시 - '12.10 : 터키공사 발주(1,2,6,11공구) - '12.11.28 : 노반 기본 및 실시설계 착수 - '13.11.04 : 6공구(터키구간) 공사 착수 - '14. 1.10 : 1,2공구(터키구간) 공사 착수 - '14.12.10 : 노반 기본 및 실시설계 준공 - '14.12.29 : 11공구(터키구간) 공사 착수 - '14.12.29 : 사업실시계획 승인(도담~안동 구간) - '15. 5 : 도담~안동구간 기타공사(3,4,5공구) 착수 - '15.11 : 안동~영천구간 기타공사(7~10,12공구) 착수 - '15.12.31 : 사업실시계획 승인(안동~영천 구간) 		

