






2021년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-19	담당부서 작성자	시설본부 / 시설개량처 김정호/042-607-3787/0223kjh@kr.or.kr
사업명	영동선 상망천교 외 4개소 교량구조개선 기타공사		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>       <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 강원본부 관내 노후된 영동선 철도교량의 구조 개선 공사를 통해 철도교량의 유도상화, 열차운행 안전 확보 및 이용자 서비스 향상 - 사업기간 : 2020. 6.25. ~ 23. 6.24.(36개월) - 사업비 : 27,825백만원 (공사비 25,326/감리비 2,499) <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영동선 5개 교량(상망천교, 소지천교, 소지리교, 소로리교, 옥천1교)의 구조개선(L=165.3m), 지장물 철거 및 복구 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014.12.31. : 철도시설 개량사업 중기('13~'19) 투자계획 - 2018. 3.13. : 2018년도 일반철도시설개량사업 실시설계 용역 시행 - 2018. 6.26. : 실시설계용역 착수 - 2019.11.29. : 실시설계용역 준공 - 2020. 6.25. : 공사 착공 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	본사 시설본부	장봉희	본부장	'20. 5.11.~현재	시설본부 사업 업무총괄
		김용길	처장	'20. 1. 2.~현재	시설개량사업 업무총괄
		정육한	부장	'20.10.19.~현재	시설개량 사업관리
	강원본부	신형하	본부장	'20. 5.11.~현재	강원본부 소관사업 총괄
		윤영호	처장	'20. 9.23.~현재	안전혁신처 소관사업 총괄
전병규		부장	'19. 3. 1.~현재	시설개량사업 총괄	
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계사 : (주)유신, (주)케이알티씨 ○ 시공사 : (주)대림건설, 해성건설(주) ○ 감리사 : (주)동명기술공단, (주)서현기술단 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 6.25. : 공사 착공 ○ 2021. 1.15. : 상망천교 등 2개소 가설교량 제작완료 및 시공준비 				