

포항~삼척 울진역사의 2개역사 신축공사 정기안전점검 시행횟수 및 시행시기

1) 건물별 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전점검 시행 횟수

안전관리계획서 수립대상		울진역사	기성역사	원남역사	정기안전점검 시행횟수
1종 시설물 및 2종 시설물		미해당	미해당	미해당	
지하 10미터 이상 굴착하는 공사		미해당	미해당	미해당	
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	미해당	미해당	
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당	미해당	미해당	
리모델링 또는 해체공사		미해당	미해당	미해당	
건설기계	천공기(높이 10미터 이상)	미해당	미해당	미해당	
	항타 및 항발기	해당 (기초파일항타)	해당 (기초파일항타)	해당 (기초파일항타)	개소별 1~2회
	타워크레인	미해당	미해당	미해당	
가설구조물	높이가 31미터 이상 비계	미해당	미해당	미해당	
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	해당 (최대층고:9.8m)	해당 (최대층고:5.8m)	해당 (최대층고:7.2m)	개소별 1~2회
	터널의 지보공 또는 높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	미해당	미해당	미해당	
	동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	미해당	미해당	미해당	
	그 밖에 발주자 또는 인, 허가기관의 장이 인정하는 가설구조물	미해당	미해당	미해당	

## 2) 건물별 정기안전점검 시행시기

정기안전점검 대상			시행횟수	정기안전점검 시행시기	정기안전점검 예상시기	비고
울진역사	역사동	항타 및 항발기	2회	기초공사 시공사 (콘크리트 타설 전)	2021년 7 ~ 8월	
		높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	2회	구조체공사 초, 중기단계	2021년 10 ~ 12월	
	현업동	항타 및 항발기	2회	기초공사 시공사 (콘크리트 타설 전)	2021년 10 ~ 11월	
		높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	2회	구조체공사 초, 중기단계	2022년 1 ~ 3월	
기성역사	역사동	항타 및 항발기	2회	기초공사 시공사 (콘크리트 타설 전)	2021년 4 ~ 5월	
		높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	2회	구조체공사 초, 중기단계	2021년 6 ~ 9월	
원남역사	역사동	항타 및 항발기	2회	기초공사 시공사 (콘크리트 타설 전)	2021년 2 ~ 3월	
		높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	2회	구조체공사 초, 중기단계	2021년 5 ~ 8월	
총 횟수			16회			

\*\* 적용하는 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

## 경부선 심천~영동간 철도횡단 수로BOX 신설공사 정기안전 시행횟수 및 시행시기

### 1) 건물별 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전점검 시행 횟수

안전관리계획 수립 대상		황간지하차도	정기안전점검 시행 횟수	비 고
1종 시설물 및 2종시설물		미해당	—	
지하10미터 이상 굴착하는 공사		미해당	—	
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	—	
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당	—	
리모델링 또는 해체공사		미해당	—	
건설기계	천공기(높이가10미터 이상)	미해당	—	
	항타 및 항발기	미해당	—	
	타워크레인	미해당	—	
가설구조물	높이가 31미터 이상 비계	미해당	—	
	브라켓 비계	미해당	—	
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	미해당	—	
	터널의 지보공 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	미해당	—	
	동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	미해당	—	
하 천	수로BOX 2.0×2.0×2런, 20m	해당 (수로BOX 9.85× 4.21×2런 28.5m)	2 회	

## 2) 건물별 정기안전점검 시행 시기

정기안전점검 대상		시행횟수	시행시기	정기안전점검 예상시행 시기	비고
하 천	수로BOX 2.0×2.0×2런, 20m	2회	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 가시설공사 완료시</li> <li>· 구조물공사 완료시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 추진기지 가시설공사 (2021년 05월)</li> <li>· 구조물공사 (2022년 4월)</li> </ul>	
총횟수		2회			

※ 정기안전점검 예상시기는 공사 추진 일정에 따라 변경될 수 있음.