

<제2철도교통관제센터 신축공사>

정기안전점검 (및 초기점검) 시행횟수 및 시행시기

<점검 시행 횟수>

건설 공사 종류			해당여부	점검 횟수	비고
정기안전점검	교량		미해당	0회	안전관리계획서 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표1]
	터널		미해당	0회	
	건축물		미해당	0회	
	도로철도항만 또는 건축물의 부대시설 (옹벽, 절토사면)		미해당	0회	
	10m이상 굴착하는 건설공사		미해당	0회	
	폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	0회	
	발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		미해당	0회	
	건설기계	천공기(높이 10m 이상)	해당	2회	
		항타 및 항발기#1~#2호기(2대)	해당	4회	
		타워크레인#1~#2호기(2대)	해당	4회	
	가설구조물	높이가 31m 이상인 비계	미해당	0회	
		작업발판 일체형 거푸집	미해당	0회	
		높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리	해당	2회	
		터널 지보공	미해당	0회	
		높이가 2m 이상인 흙막이 지보공	해당	2회	
		브라켓 비계	미해당	0회	
		작업발판 및 안전시설물 일체화 가설 구조물(10m 이상)	미해당	0회	
		현장 조립 복합가설구조물	해당	2회	
	합계			16회	
초기점검		1중시설물 및 2중시설물 준공 전	미해당	0회	시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법 제7조 1호 및 2호

<점검 시행 시기>

■ 정기안전점검 시행시기

① 건설기계

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
천공기(높이 10m 이상)	1차	천공기 조립 완료 후 최초 천공 작업 시	2026.07.	
	2차	천공 작업 말기 단계 시	2026.09.	
항타 및 항발기 #1호기	1차	항타 항발기 조립완료 후 최초 작업시	2026.07.	
	2차	항타 항발기 작업 말기 단계	2026.08.	
항타 및 항발기 #2호기	1차	항타 항발기 조립완료 후 최초 작업시	2026.07.	
	2차	항타 항발기 작업 말기 단계	2026.08.	
타워크레인#1 호기	1차	타워크레인 설치 작업 시	2026.09.	
	2차	타워크레인 해체작업 시	2027.08.	
타워크레인#2 회기	1차	타워크레인 설치 작업 시	2026.09.	
	2차	타워크레인 해체작업 시	2027.08.	
합계	10회			

② 가설구조물

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
높이가 5m 이상인 거푸집 및	1차	설치높이가 가장 큰 구간 설치 완료 시	2026.09.	
	2차	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료 시	2026.12.	
높이가 2m 이상인 흙막이 지	1차	지보공 설치 초기 단계시	2026.08.	
	2차	지보고 설치 말기 단계 시	2026.09.	
현장 조립 복합 가설구조물	1차	조립 설치 최초 완료 시	2027.08.	
	2차	가설 구조물 사용 말기 단계 시	2027.09.	
합계	6회			